

## **Поздние сроки размещения извещений об осуществлении закупок (примеры)**

### ***1. СП Республики Бурятия.***

После получения ГКУ «УКС ПРБ» лимитов бюджетных обязательств 16.03.2022 извещение об осуществление закупки по объекту «Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кабанская центральная районная больница» Детская поликлиника Селенгинской районной больницы» было размещено только 05.10.2022.

Длительность сроков между доведением ЛБО и размещением извещения об осуществлении закупки связана с длительным согласованием медико-технического задания Министерством здравоохранения РБ (согласование получено 22.07.2022).

### ***2. СП Тюменской области.***

ГКУ ТО «УКС» извещение об осуществлении закупки на строительство объекта «Центр культуры и досуга со зрительным залом на 150 мест в с. Петелино Ялуторовского МР» разместило в ЕИС на 102 день после доведения ЛБО, на объект «Филиал поликлиники ГАУЗ ТО «Областная больница № 19» в пгт. Богандинский Тюменского района» (далее – поликлиника в рп. Богандинский) – на 107 день.

Длительное неразмещение извещения об осуществлении закупки по объектам поясняется отсутствием проектной документации, в том числе по причине её доработки.

### ***3. СП Чукотского автономного округа.***

Позднее размещение первого извещения (08.04.2022) о проведении закупки на выполнение работ по подготовке проектной документации и выполнению инженерных изысканий, выполнение работ по строительству и вводу в эксплуатацию объекта: «Дом культуры в с. Канчалан» при своевременном доведении ЛБО до получателя бюджетных средств 09.12.2021

объясняется наличием ранее заключенного ГКУ УКС с Обществом с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТНОЕ БЮРО №7» Государственного контракта от 20.09.2021 №20/ПИР-21 на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства указанного объекта и невозможностью осуществления закупки на полный цикл по строительству ОКС Дом культуры в с. Канчалан до момента расторжения ранее заключенного контракта на проведение ПИР по данному ОКС (Соглашение от 28.03.2022 о расторжении Государственного контракта от 20.09.2021 №20/ПИР-21).

#### ***4. КСП Брянской области.***

Период от даты доведения ЛБО из федерального бюджета бюджету Брянской области до даты размещения в ЕИС в сфере закупок извещения об осуществлении закупки в отношении анализируемых объектов составил:

по объекту «Строительство крытого футбольного манежа в Бежицком районе г. Брянска для ГБУ БО СШ по футболу «Динамо-Брянск» - 73 рабочих дня;

по объекту «Строительство хирургического корпуса ГБУЗ «Брянская областная детская больница» по адресу: г. Брянск, пр. Станке Димитрова, д. 100» - 63 рабочих дня;

по объекту «Строительство школы в районе бывшего аэропорта города Брянска» - 73 рабочих дня.

Продолжительность периодов от доведения ЛБО до заказчиков и до размещения ими извещений в ЕИС составляла от 41 до 51 рабочих дней. В указанный период осуществлялась подготовка аукционной документации и проводилась повторная государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости.

#### ***5. КСП Кемеровской области – Кузбасса.***

В связи с недостаточностью бюджетных средств на осуществление закупочной деятельности по строительству «Поликлиника ГБУЗ «Промышленновская районная больница» 25.05.2022 были внесены изменения в

Закон о бюджете № 133-ОЗ: добавлены бюджетные ассигнования по мероприятию «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения «Поликлиника ГБУЗ «Промышленновская районная больница» в сумме 799 000,0 тыс. рублей без кода федерального (регионального) проекта.

Уведомлением об изменении бюджетных ассигнований и расходным расписанием от 25.05.2022 были доведены БА и ЛБО на 2022 и 2023 годы, в установленном порядке в полном объеме.

Таким образом, до Минстроя Кузбасса были доведены БА и ЛБО для осуществления закупки по строительству «Поликлиника ГБУЗ «Промышленновская районная больница» только спустя пять месяцев с начала финансового года.

#### **6. КСП Воронежской области**

По ОКС «Строительство стационара со вспомогательными объектами для БУЗ ВО «Бутурлиновская РБ» Бутурлиновский муниципальный район» при анализе сроков начала осуществления закупки установлено, что в отношении объекта выдано положительное заключение повторной государственной экспертизы проверки достоверности определения сметной стоимости от 01.03.2023 № 36-1-1-2-009562-2023.

Извещение об осуществлении закупки размещено (22.03.2023):

- по истечении 21 дня после положительного заключения государственной экспертизы (01.03.2023);
- по истечении 2,5 месяцев с даты внесения изменений в сводную бюджетную роспись Воронежской области (27.12.2022) после получения первого уведомления Минфина России о федеральном финансировании.

#### **7. КСП Новосибирской области.**

Извещение об осуществлении закупки по ОКС «Детская поликлиника» размещено в ЕИС в сфере закупок 12.03.2024.

ЛБО доведены до ГОКУ «УКС МО» 17.01.2024 (по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным Соглашением о предоставлении субсидии) и 20-22.02.2024 (по дополнительным средствам областного бюджета).

Причиной длительного размещения извещения об осуществлении закупки явилась нехватка финансирования.