

Оценка в соответствии с критериями аудита соответствия

Критерии аудита соответствия	Результаты проверки	Оценка
Цель 1. Оценить соответствие деятельности государственных и муниципальных органов власти, а также государственных заказчиков субъектов Российской Федерации и муниципальных заказчиков (далее - заказчики) при планировании и осуществлении закупок за счет софинансирования капитальных вложений из федерального бюджета бюджетному законодательству Российской Федерации и законодательству Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд		
Региональное (муниципальное) законодательство, регулирующее планирование и осуществление закупок товаров (работ, услуг), соответствует федеральному бюджетному законодательству Российской Федерации и законодательству Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд.	В целом КСО были проанализированы 369 региональных (муниципальных) нормативно-правовых актов. В результате анализа в десяти субъектах Российской Федерации были выявлены 35 несущественных несоответствий. Выявленные несоответствия в региональном (муниципальном) законодательстве, регламентирующем бюджетные процессы и деятельность государственных и муниципальных заказчиков по планированию и осуществлению закупок на выполнение работ (оказание услуг) по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) преимущественно не повлияли на процессы контрактации, включая сроки заключения и исполнения государственных и муниципальных контрактов.	<i>Соответствует, за исключением ряда не всеобъемлющих несоответствий, которые ограничиваются отдельными аспектами предмета аудита</i>
Порядок и сроки доведения лимитов бюджетных обязательств на закупки товаров (работ, услуг) до заказчиков соответствуют бюджетному законодательству Российской Федерации.	В результате проведенного анализа КСО выявлены отдельные случаи незначимых нарушений финансовыми органами сроков внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета субъекта Российской Федерации. При этом в отношении отдельных межбюджетных трансфертов указанные сроки нарушались значительно. После внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись субъекта РФ выявлялись отдельные случаи позднего доведения лимитов бюджетных обязательств на цели осуществления закупок, в том числе в связи с несовершенством бюджетных процессов в регионе.	<i>Соответствует, за исключением ряда не всеобъемлющих несоответствий, которые ограничиваются отдельными аспектами предмета аудита</i>
После доведения лимитов бюджетных обязательств на осуществление закупок товаров (работ, услуг) заказчиками обеспечивается размещение в единой информационной системе	Бюджетным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом № 44-ФЗ предельный срок для размещения извещений после доведения заказчиком ЛБО не установлен. В соответствии с частью 9 статьи 16	<i>Соответствует</i>

Критерии аудита соответствия	Результаты проверки	Оценка
в сфере закупок извещений о закупках (информации о заключенных контрактах) ¹ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд.	Федерального закона № 44-ФЗ извещения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд размещаются не ранее, чем через один день после внесения соответствующих изменений в план-график. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены (часть 1 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ).	
В результате проведения закупок конкурентным способом заказчиками заключались контракты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд.	В результате проведенного анализа контракты заключались главным образом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд. За анализируемый период (2022 – май 2024 гг.) по 2133 извещениям, размещенным в ЕИС в сфере закупок, в контрольные органы в сфере закупок были направлены 45 жалоб (около 2 % от количества размещенных извещений), из которых 39 жалоб были признаны обоснованными (остальные – были признаны необоснованными или отозваны).	<i>Соответствует</i>
Фактические сроки достижения результатов закупок за счет софинансирования капитальных вложений из федерального бюджета соответствуют плановым срокам их достижения.	Согласно данным ЕИС в проверяемый период с учетом критериев формирования совокупности контрактов было исполнено 924 контракта на сумму 132,5 млрд. рублей. Из общего количества исполненных контрактов 309 контрактов исполнены с признаками изменений сроков исполнения (33,4% от общего числа и 31,6% от общего объема).	<i>Не соответствует</i>
Внесение изменений в существенные условия контрактов по основанию наличия независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, осуществляется заказчиками в соответствии с законодательством Российской Федерации	Внесение изменений в существенные условия контрактов сопровождалось в ряде случаев нарушением требований законодательства Российской Федерации (по 19 субъектам РФ), а именно: изменения в существенные условия контракта вносились в отсутствие независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность	<i>Не соответствует</i>

¹ Для закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), осуществленных в соответствии с решением высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации.

Критерии аудита соответствия	Результаты проверки	Оценка
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд.	его исполнения (24 контракта); дополнительные соглашения к контрактам заключались в отсутствие требуемых Решений высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации (8 контрактов); предложения подрядчиков (исполнителей) о внесении изменений не направлялись или направлялись заказчику без приложения информации и документов, обосновывающих необходимость изменений (8 контрактов); дополнительные соглашения о внесении изменений в существенные условия контракта заключались сторонами в отсутствие обоснований о необходимости таких изменений (5 контрактов).	

Таким образом, из 6 установленных критериев соответствия:

по 2 критериям (33,3 %) – оценка «соответствует»;

по 2 критериям (33,3 %) – оценка «соответствует, за исключением ряда не всеобъемлющих несоответствий»;

по 2 критериям (33,3 %) – оценка «не соответствует».