



2025

# Заключение

Счетной палаты Российской Федерации  
о результатах проверки исполнения  
Федерального закона «О федеральном  
бюджете на 2024 год и плановый период  
2025 и 2026 годов» и бюджетной отчетности  
об исполнении федерального бюджета  
за 2024 год в федеральном государственном  
бюджетном образовательном учреждении  
высшего образования «Российская академия  
живописи, ваяния и зодчества  
Ильи Глазунова» (424)

Утвержден Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 17 апреля 2025 года



Дмитрий Зайцев

аудитор Счетной палаты  
Российской Федерации

## 1. Общие положения

1.1. Заключение Счетной палаты Российской Федерации (далее – Счетная палата) по федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова» (далее – Академия, РАЖВиЗ) о результатах проверки исполнения Федерального закона от 27 ноября 2023 г. № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и бюджетной отчетности за 2024 год подготовлено в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс) и стандартом внешнего государственного аудита (контроля) СГА 203 «Последующий контроль за исполнением федерального бюджета».

Заключение Счетной палаты по РАЖВиЗ подготовлено на основании одного контрольного мероприятия. По результатам контрольного мероприятия составлен один акт, который подписан без замечаний с проверяемой стороны.

1.2. Бюджетная отчетность РАЖВиЗ как главного администратора средств федерального бюджета за 2024 год составлена в соответствии с Инструкцией о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России от 28 декабря 2010 г. № 191н (далее – Инструкция № 191н) и представлена в Счетную палату 21 февраля 2025 года с соблюдением срока, установленного статьей 2649 Бюджетного кодекса.

Бюджетная отчетность составлена и соответствует структуре и бюджетной классификации, которые применялись при утверждении Федерального закона от 27 ноября 2023 г. № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (далее – Федеральный закон № 540-ФЗ). Организация бюджетного учета осуществляется в соответствии с Единым планом счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов) и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н (далее – Инструкция № 157н).

Бюджетная отчетность Академии за 2024 год обеспечивает достоверное и объективное представление финансового положения по состоянию на 1 января 2025 года.

1.3. Сфера деятельности Академии регулируется законодательными актами Российской Федерации в области образования, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Академии, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31 января 2012 г. № 55 (далее – Устав).

Учредителем и собственником имущества Академии является Российская Федерация. Функции и полномочия учредителя Академии осуществляет Правительство Российской Федерации. Отдельные функции и полномочия учредителя осуществляют Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в соответствии с разграничениями, установленными Уставом.

В соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 7 марта 2019 г. № 380-р и от 6 марта 2024 г. № 536-р ректором Академии является Глазунов Иван Ильич.

Штатная численность Академии по состоянию на 1 января 2025 года составила 248,5 штатных единицы, из которых 146,8 штатных единиц фактически заняты.

Следует отметить, что штатная численность Академии ежегодно превышает фактическую численность работников Академии почти в 2 раза (в 1,7 раза – на 1 января 2023 года, в 1,9 раза – в 2024 году и в 1,7 раза – на 1 января 2025 года). При этом штатная численность ежегодно увеличивается<sup>1</sup>.

Академия имеет филиал – Уральский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова».

## 2. Результаты проверки и анализа выполнения главным администратором средств федерального бюджета бюджетных полномочий

Бюджетные полномочия главного администратора доходов федерального бюджета, главного администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета и распорядителя средств федерального бюджета Академией не осуществлялись.

---

1. На 6 штатных единиц – в 2023 году, на 1 штатную единицу – в 2024 году.

### 3. Результаты проверки и анализа исполнения федерального закона о федеральном бюджете на отчетный финансовый год и на плановый период и бюджетной отчетности в главном администраторе средств федерального бюджета

#### 3.1. В части доходов федерального бюджета

В 2024 году исполнение федерального бюджета по доходам Академии не осуществляла.

В Отчете об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета по форме 0503127 (далее – форма 0503127) за 2024 год показатели в разделе 1 «Доходы бюджета» отсутствуют.

#### 3.2. В части расходов федерального бюджета

Федеральным законом № 540-ФЗ (с учетом изменений)<sup>2</sup> Академии на 2024 год утверждены бюджетные ассигнования в объеме 736 619,7 тыс. рублей.

Изменениями, внесенными в сводную бюджетную роспись федерального бюджета (далее – СБР), бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных ассигнований (далее – ЛБО) на 2024 год Академии увеличены по отношению к объемам бюджетных ассигнований, утвержденных Федеральным законом № 540-ФЗ, на 20 274,0 тыс. рублей (на 2,7 %).

Исполнение расходов федерального бюджета Академии за 2024 год составило 756 170,27 тыс. рублей, или 99,9 % утвержденных бюджетных назначений.

Неисполненные остатки в размере 723,43 тыс. рублей сложились по КБК 424 1004 03 4 11 93986 321 («Социальное обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей») в связи с тем, что в 2024 году произошло отчисление 1 студента из числа детей-сирот. Кроме того, не были использованы средства, запланированные на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте, а также бесплатным проездом 1 раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.

В структуре расходов федерального бюджета наибольшую долю составили субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания –

---

2. Федеральный закон от 12 июля 2024 г. № 175-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

462 176,20 тыс. рублей (61,1 %), на осуществление капитальных вложений – 229 157,9 тыс. рублей (30,3 %), также Академии предоставлялись субсидии на иные цели составили 61 831,0 тыс. рублей (8,1 %), на социальные выплаты – 3 728,6 тыс. рублей (0,5 %).

Средства резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации Академии в 2024 году не предоставлялись.

Формирование и ведение реестра расходных обязательств федерального бюджета осуществлялось Академией в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – ГИИС «Электронный бюджет») в соответствии с Правилами ведения реестра расходных обязательств Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2014 г. № 621.

Плановые назначения, представленные в реестре расходных обязательств на 2024 год, соответствуют показателям, утвержденным Федеральным законом № 540-ФЗ.

Бюджетная роспись и ЛБО Академии на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов по состоянию на 1 января 2024 года утверждены в объеме, соответствующем показателям Федерального закона № 540-ФЗ.

Выборочной проверкой ведения бухгалтерского учета, в том числе своевременности и правильности оформления первичных учетных документов, передачи их в установленные сроки для отражения в бюджетном (бухгалтерском) учете, а также достоверности содержащихся в них данных, нарушений не установлено.

### Результаты аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

В 2024 году деятельность по заключению договоров (контрактов) на закупки товаров, работ, услуг для нужд Академии осуществлялась в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

Приказом Академии от 21 октября 2022 г. № 46-О/1 в Академии была создана контрактная служба без образования отдельного структурного подразделения из состава работников Академии (далее – Контрактная служба). Приложением № 1 к приказу от 21 октября 2022 г. № 46-О/1 утверждено Положение о Контрактной службе, а также ее состав.

Приказом Академии от 25 октября 2022 г. № 48-О/1 создана Комиссия по осуществлению закупок, а также утверждено положение о Комиссии по осуществлению закупок.

План-график закупок товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 годов Академии (далее – план-график) утвержден 15 января 2024 года в соответствии с установленным сроком, размещен в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 15 января 2024 года (реестровый номер 202403731001052001).

Планом-графиком Академии предусмотрено на 2024 год всего 888 170,5 тыс. рублей, в том числе по следующим видам расходов: на прочую закупку товаров, работ, услуг (КВР 244) – 107 345,5 тыс. рублей; на строительство (реконструкцию) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями (КВР 407) – 765 298,8 тыс. рублей; на закупку энергетических ресурсов (КВР 247) – 15 526,2 тыс. рублей.

К особым закупкам в 2024 году отнесены: закупки в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ<sup>3</sup> – 24 890,2 тыс. рублей; закупки в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ<sup>4</sup> – 31 138,8 тыс. рублей.

В соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ Академией в части нормирования в сфере закупок утверждены:

- нормативные затраты на обеспечение функций ФГБОУ ВО «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова» (приказ Академии от 29 сентября 2021 г. № 49-О);
- ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, включающий требования к их потребительским свойствам (в том числе к качеству) и иным характеристикам (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) (приказ Академии от 6 февраля 2024 г. № 10-О).

Выборочной проверкой соблюдения Академией требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок установлено следующее.

В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которой в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней), Академией не было предъявлено требование к ООО «ПП «УМК» об уплате неустойки за просрочку исполнения обязательств по контракту от 23 сентября 2024 года № 0373100105224000015 на 25 дней (срок поставки товара – до 22 ноября 2025 года, товар поставлен 17 декабря 2024 года согласно

- 
3. Осуществление закупки товара, работы или услуги государственной или муниципальной образовательной организацией, государственной или муниципальной научной организацией, на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей, либо закупки товара на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, если такая закупка осуществляется в электронной форме.
  4. Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей, либо закупки товара на сумму, не превышающую 5 млн рублей, предусмотренные частью 12 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, если такая закупка осуществляется в электронной форме.



счет-фактуре № 62), размер которой в соответствии с пунктом 6.8 приложения к электронному контракту составляет 18 104,6 рублей (расчетно).

В нарушение пункта 1 части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 5.4 контракта от 26 февраля 2024 года № 0373100105224000001 на оказание охранных услуг, заключенного Академией с ООО «ЧОО «Альфа-ПАТРИОТ» (далее – Контракт № 1), согласно которому оплата за оказанные услуги осуществляется заказчиком ежемесячно в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке, Академией произведена оплата услуг до их фактического выполнения и приемки.

Так, 20 мая 2024 года Академией произведена оплата охранных услуг платежным поручением № 46657 на сумму 303 938,9 рублей за июнь (294 134,4 рубля) и частично за июль 2024 года (9 804,48 рублей), приемка указанных работ произведена за июнь 15 июля 2024 года, за июль – 31 июля 2024 года.

В нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, подпункта «б» пункта 15 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 января 2022 г. № 60, согласно которым платежный документ в форме электронного документа или в форме электронного образа бумажного документа, направляются в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с использованием единой информационной системы для включения в реестр контрактов, не позднее 5 рабочих дней со дня оплаты оказанной услуги, Академией документ об оплате оказанных услуг за июнь 2024 года по Контракту № 1 (платежное поручение от 21 мая 2024 г. № 46657) не направлялся в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с использованием единой информационной системы закупок.

В нарушение пункта 2 части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, согласно которому исполнение контракта включает в себя оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта, Академией нарушены установленные контрактами сроки оплаты поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги:

- в нарушение пункта 3.7 контракта от 27 июля 2022 г. № 012.ЕП.22 на оказание услуг по проведению авторского надзора при выполнении работ по реконструкции (регенерации) комплекса зданий Училища живописи, ваяния и зодчества – помещение для картинных выставок (Учебно-выставочный комплекс Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова) по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, вл. 21/8, заключенному с ООО «Проектная организация «Гипрокон», согласно которому оплата услуг производится заказчиком в течение 10 рабочих дней с даты подписания сторонами акта приемки услуг, Академией оплата по акту сдачи приемки выполненных услуг от 12 марта 2024 г. № 14, подписанному 25 марта 2024 года, произведена платежным поручением от 19 июня 2024 г. № 59063, то есть с нарушением срока на 46 рабочих дней;

- в нарушение пункта 3.6 контракта от 27 июня 2022 г. № 011.ЭК.22 на оказание услуг по проведению строительного контроля при осуществлении работ по реконструкции (регенерации) комплекса зданий Училища живописи, ваяния и зодчества – помещение для картинных выставок (Учебно-выставочный комплекс Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова) по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, вл. 21/8, заключенному с ООО «Строительная компания «ВелесЪ», согласно которому оплата услуг производится заказчиком в течение 10 рабочих дней с даты подписания сторонами акта приемки услуг и технического отчета Академией оплата по акту сдачи приемки выполненных услуг от 26 февраля 2024 г. № 5, подписанному 29 февраля 2024 года, произведена платежным поручением от 1 апреля 2024 г. № 28819, то есть с нарушением срока на 10 рабочих дней.

### 3.3. В части источников финансирования дефицита федерального бюджета

Исполнение федерального бюджета по источникам финансирования дефицита федерального бюджета Академией не осуществлялось.

Бюджетные полномочия главного администратора источников финансирования дефицита федерального бюджета Академией не осуществлялись. Академия не включена в перечень главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета (приложение № 9 к Федеральному закону № 540-ФЗ).

### 3.4. В части дебиторской задолженности

Согласно данным формы 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» по состоянию на 1 января 2024 года числилась дебиторская задолженность на сумму 553 874,1 тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2025 года – 759 472,1 тыс. рублей.

Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) дебиторская задолженность Академии увеличилась по итогам 2024 года на 81,5 % и по состоянию на 1 января 2025 года составила 293 002,8 тыс. рублей. Основная причина роста – дебиторская задолженность, возникшая по контракту на производство строительных работ, а также по контрактам на технологическое присоединение к объекту строительства.

По проведению инвентаризации дебиторской задолженности в ходе выборочной проверки можно отметить следующее.

В нарушение пункта 64.79 Методики по формированию и применению унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета при ведении бюджетного учета, утвержденных приказом Минфина России от 15 апреля 2021 г. № 61н, в соответствии с которым составляется акт о результатах инвентаризации (ф. 0510463), который



утверждается руководителем субъекта учета и оформляется не позднее дня, следующего за днем окончания инвентаризации по всем группам объектов, проведенных инвентаризационной комиссией, Академией акт о результатах инвентаризации сформирован от 25 декабря 2024 г. № 00ZP-000003, что на 7 дней позже даты окончания проведения инвентаризации (17 декабря 2024 г.), акт о результатах инвентаризации наличных денежных средств сформирован от 25 декабря 2024 г. № 00ZP-000001, что на 7 дней позже даты окончания инвентаризации (17 декабря 2024 г.).

Академией не обеспечено соблюдение положений Методических указаний по формированию и применению унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, утвержденных приказом Минфина России от 15 апреля 2021 г. № 61н (далее – Методические указания № 61н) при заполнении решений о проведении инвентаризации (ф. 0510439) от 19 ноября 2024 г. № 00ZP-000013 и 00ZP-000014 (далее – решения).

Так, в заголовочной части решений в реквизитах не отражены акты, определяющие порядок проведения инвентаризации (наименование правовых актов субъекта учета (обособленного подразделения) с указанием их номеров и дат), что не соответствует пункту 33 Методических указаний № 61н.

Также в решениях неверно указан номер приказа Академии от 21 октября 2024 года «О создании инвентаризационной комиссии» – № 85-О/1 вместо № 85-О; решения подписаны, в том числе ответственным исполнителем ведущим бухгалтером-кассиром, который на дату подписания (19 ноября 2024 года) являлся нетрудоспособным и находился на больничном.

Кроме того, в решении № 00ZP-000014 в подразделе 2.1 раздела 2 в табличной части (код строки 005) в графах 3–5 в составе комиссии в качестве члена комиссии указано лицо, не включенное в состав инвентаризационной комиссии приказом Академии от 21 октября 2024 года № 85-О «О создании инвентаризационной комиссии», и без указания наименования его должности, что не соответствует пункту 34 Методических указаний № 61н.

Также в решении о проведении инвентаризации от 19 ноября 2024 г. № 00ZP-000014 в подразделе 2.1 раздела 2 в табличной части в графах 3–5 состава комиссии код строки 005 указан как член комиссии сотрудник без наименования должности, который не входит в состав комиссии согласно приказу от 21 октября 2024 г. № 85-О. В инвентаризационных описях остатков на счетах учета денежных средств на 1 ноября 2024 г. № 00ZP-000002, 00ZP-000003, 00ZP-000004, 00ZP-000005, 00ZP-000006, а также в инвентаризационных описях расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами, и кредиторами на 1 ноября 2024 г. № 00ZP-000009, 00ZP-000010, 00ZP-000011, 00ZP-000013 не заполнены строки «закключение комиссии», предусмотренные к заполнению формами инвентаризационной описи остатков на счетах учета денежных средств (ф.0504082) и инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими

дебиторами, и кредиторами (ф.0504089), установленными в приложении № 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2015 г. № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению».

В актах Академии о результатах инвентаризации от 25 декабря 2024 г. № 00ZP-000003 и результатах инвентаризации наличных денежных средств от 25 декабря 2024 г. № 00ZP-000001 в заголовочной части допущены арифметические ошибки в номерах решений о проведении инвентаризации (указан № 00ZP-000113 вместо № 00ZP-000013 и указан № 00ZP-000114 вместо № 00ZP-000014).

В соответствии с пунктом 31 Методических указаний № 61н оформляется инвентаризационная опись расчетов с поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (ф. 0510469).

По состоянию на начало и конец 2024 года согласно форме 0510469 у Академии просроченные дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

В ходе выборочной проверки инвентаризационной описи расчетов по поступлениям от 11 декабря 2024 г. № 00ZP-000001 по решению о проведении инвентаризации от 19 ноября 2024 г. № 00ZP-000013 выявлены случаи отражения дебиторской задолженности с контрагентами по обязательствам, срок исполнения которых истек (ст. 196 ГК РФ, ст. 266 НК РФ). По данным проверки Академией признан факт наличия сомнительной задолженности по доходам, что зафиксировано в решении от 19 февраля 2025 г. № 00ZP-000002 и от 26 февраля 2025 г. № 00ZP-000003.

### 3.5. В части кредиторской задолженности

Согласно данным формы 0503169 «Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности» по состоянию на 1 января 2024 года и на 1 января 2025 года кредиторская задолженность отсутствует.

Согласно Сведениям по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения (ф. 0503769) кредиторская задолженность Академии уменьшилась на 11,9 % и составила по состоянию на 1 января 2025 года 8 903,4 тыс. рублей. Наибольшая задолженность по состоянию на 31 декабря 2024 года составила по расчетам по арендной плате за пользование имуществом 6 616,8 тыс. рублей, начислена на весь период аренды общежития (49 лет) по адресу: г. Москва, Сретенский бульвар, д. 7.

Просроченная кредиторская задолженность на начало и конец 2024 года у Академии отсутствует.

#### 4. Результаты проверки и анализа исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства (приобретение объектов недвижимого имущества), оценка объемов и объектов незавершенного строительства

Федеральным законом № 540-ФЗ Академии утверждены бюджетные ассигнования для осуществления капитальных вложений на 2024 год – 229 157,9 тыс. рублей.

Сводной бюджетной росписью предусмотрено на 2024 год 229 157,9 тыс. рублей.

Кассовое исполнение на 1 января 2025 года по КБК 424 0706 47 3 03 94046 464, согласно отчетным данным (ф. 0503127), составило 229 157,9 тыс. рублей (100 % к сводной бюджетной росписи).

Академии предусмотрены бюджетные ассигнования на 2024 год в объеме 229 157,9 тыс. рублей на один объект «Реконструкция (регенерация) Комплекса зданий Училища живописи, ваяния и зодчества – помещения для картинных выставок (Учебно-выставочный комплекс Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, вл. 21/8» (далее – Объект). Академией как главным распорядителем инвестиции в капитальные вложения перечислены в полном объеме на счет учреждения. В целях осуществления строительства Объекта Академией в 2021 году был заключен контракт от 19 октября 2021 г. № 0027-2021<sup>5</sup> на сумму 619 858,00 тыс. рублей (с учетом заключенных дополнительных соглашений сумма государственного контракта на конец 2023 года составила 666 545,5 тыс. рублей), со сроком выполнения работ – с даты заключения и не позднее 31 мая 2024 года. Подрядчик письмом от 10 апреля 2024 г. № 09/04-2024 уведомил Академию об одностороннем отказе от исполнения контракта ГК № 0027-2021. Строительная готовность Объекта на момент расторжения рассматриваемого контракта расчетно составляла 38,9 %.

В 2024 году в целях продолжения строительства Объекта Академией заключались 6 промежуточных контрактов на выполнение отдельных строительных работ. Академией 31 октября 2024 г. заключен контракт № 0373100105224000016

---

5. Государственный контракт с ООО «ГИПРОКОН.КО» (реестровый № 1770803434521000038) на выполнение работ по реконструкции (регенерации) комплекса зданий Училища живописи, ваяния и зодчества – помещения для картинных выставок (Учебно-выставочный комплекс Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова) по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, вл. 21/8.

с Акционерным обществом «ГКС» (далее – АО «ГКС») на сумму 755 000,00 тыс. рублей со сроком окончания работ на Объекте – 31 марта 2027 года.

На балансе Академии числится один объект незавершенного строительства «Комплекс зданий Училища живописи, ваяния и зодчества – помещения для картинных выставок (учебно-выставочный комплекс Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова), расположенный по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, вл. 21/8». Первоначальный срок реализации проекта установлен на 2012–2014 годы, впоследствии продлен до 2027 года.

Согласно годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год (Баланс государственного (муниципального) учреждения ф. 0503730 и Сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения ф. 0503790) вложения в объект незавершенного строительства сформированы по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 499 310,1 тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2025 года – в сумме 522 869,9 тыс. рублей (с учетом внебюджетных средств). Таким образом, в течение 2024 года вложения в Объект составили 23 559,8 тыс. рублей.

4.1. В ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее.

4.1.1. В соответствии с пунктом 6.11.3 контракта от 31 октября 2024 г.

№ 0373100105224000016, заключенного Академией с АО «ГКС», к обязательствам подрядчика в том числе относится осуществление временных подсоединений коммуникаций на период выполнения работ на или вне строительной площадки. Согласно пункту 6.11.3.1 подрядчик обеспечивает учет объема услуг и осуществляет оплату за фактически потребленные объемы услуг, а именно: за пользование электроэнергией, водой, канализацией, тепловой энергией и телефонной связью в период производства работ за свой счет до момента подписания сторонами акта приема передачи строительной площадки при завершении реконструкции Объекта. Подрядчик получает необходимые разрешения на присоединение временных коммуникаций от организаций, эксплуатирующих эти коммуникации, и подводит эти коммуникации к границам строительной площадки. Кроме того, подрядчик обязан получить все необходимые и достаточные разрешения для выполнения полного комплекса пусконаладочных работ на отпуск ресурсов (вода, тепло, электроэнергия, канализация и др.) путем заключения контрактов с ресурсоснабжающими организациями и оплачивает их за свой счет.

В нарушение указанных пунктов АО «ГКС» более 2 месяцев осуществлял потребление холодной воды и электроэнергии за счет Академии без возмещения последней понесенных затрат. Расчетная стоимость потребленной, но не оплаченной (возмещенной) электроэнергии и холодной воды, а также водоотведения по состоянию на 19 февраля составляла 113,6 тыс. рублей.

Указанное нарушение исправлено в ходе проведения контрольного мероприятия, АО «ГКС» оплатила/возместила Академии стоимость потребленной электроэнергии,

холодной воды и водоотведения на общую сумму 113,6 тыс. рублей (платежные поручения: от 25 февраля 2025 г. № 943 на сумму 80,3 тыс. рублей; № 944 на сумму 24,5 тыс. рублей; № 945 на сумму 5,1 тыс. рублей; № 946 на сумму 3,8 тыс. рублей).

4.1.2. Согласно подразделу «Обратная засыпка» локальной сметы «Гидроизоляция наружных железобетонных стен с засыпкой пазух котлована», являющейся приложением к контракту от 15 октября 2024 г. № 0373100105224000017, заключенному Академией с ООО «ПроектЭнергострой» на выполнение строительно-монтажных работ по гидроизоляции наружных железобетонных стен с утеплением и обратной засыпкой пазух котлована на объекте строительства «Реконструкция (регенерация) комплекса зданий Училища живописи, ваяния и зодчества – помещение для картинных выставок (Учебно-выставочный комплекс Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова) по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, вл. 21/8», для производства обратной засыпки должен быть использован «Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм – до 5 % по массе» в объеме 1889,52 куб. м (сметная стоимость в ценах 2021 года куб. м составляет 55,26 рубля). В ходе визуального осмотра строительной площадки установлено, что обратная засыпка произведена смесью песка и грунта. Подрядчиком к проверке представлен паспорт на продукцию «Пескогрунт» № 0506-1, выданный 30 января 2025 года ООО «БАРС-Механизация» в объеме 1950 куб. м. Следует отметить, что согласно ФССЦм-2001 - код 02.1.01.02-003 «Грунт песчаный (пескогрунт)» цена 44,94 руб./куб. м, а код 02.3.01.02-0016 «Песок природный для строительных работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм – до 5 % по массе» цена 55,26 руб./куб. м. Таким образом, подрядчиком при проведении скрытых работ использован схожий по свойствам материал, сметная стоимость которого на 23 % меньше по сравнению со стоимостью песка, указанного в смете.

Согласно условиям контракта № 0373100105224000017 (пункт 4.1) приемка и оплата выполненных работ осуществляется Академией на основании первичных учетных документов, подтверждающих их выполнение. В ходе проведения контрольного мероприятия к проверке не были представлены акты, подтверждающие вывоз подрядчиком грунта, загрязненного строительными отходами, на специализированный полигон/утилизацию. Работы:

1. т01-01-01-043 «Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 куб. м – объем 407,52 тонны на общую сумму 11,5 тыс. рублей (в ценах 2021 года);
2. т03-21-01-027 «Перевозка грузов I класса автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние до 27 км. – 407,52 тонны на общую сумму 63,2 тыс. рублей (в ценах 2021 года).

В ходе проведения контрольного мероприятия Академией 21 февраля 2025 года было заключено дополнительное соглашение № 1 к рассматриваемому контракту, согласно которому Академия и ООО «Проектэнергострой» пришли к соглашению об уменьшении объема работ по контракту на общую сумму 385,2 тыс. рублей (произвести оплату фактически выполненных работ с использованием материала «Пескогрунт» (по расценке ФССЦм-2001 - код 02.1.01.02-003 «Грунт песчаный (пескогрунт)» цена 44,94 руб./куб. м и исключить работы по вывозу строительного мусора). Согласно акту приемки выполненных работ от 13 февраля 2025 г. № 1 Академией были приняты работы на общую сумму 9 403,3 тыс. рублей.

Таким образом, по результатам выборочной проверки исполнения контракта № 0373100105224000017, проведенной в рамках контрольного мероприятия, Академией был произведен перерасчет фактически выполненных работ, что привело к экономии средств федерального бюджета на общую сумму 385,2 тыс. рублей.

4.1.3. В ходе контрольного мероприятия установлен факт завышения начальной максимальной цены государственного контракта на реконструкцию.

Контрактом на реконструкцию предусмотрено осуществление работы по возведению перегородок, которое осуществляется в соответствии с ГЭСН 08-02-002-03 «Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в  $\frac{1}{2}$  кирпича при высоте этажа до 4 м» (далее – ГЭСН 08-02-002-03).

Локальной сметой, являющейся приложением к указанному контракту, предусмотрен расчет необходимого объема материала: «Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250x120x65 мм», в рамках которого применен коэффициент 7, вместо предусмотренного ГЭСН 08-02-002-03 коэффициента 5, что создает риски завышения объемов необходимого материала и его стоимости, в случае его оплаты в установленном сметой объеме на сумму 119,3 тыс. рублей в базисном уровне цен (расчетно) или 1 242,0 тыс. рублей в текущем уровне цен (февраль 2025 года).

4.1.4. При реализации контракта от 31 октября 2024 г. № 0373100105224000016 на выполнение отдельных видов работ по завершению реконструкции Объекта (далее – контракт на реконструкцию), Академией ненадлежащим образом осуществляется контроль за целевым использованием аванса, предусмотренный пунктами 3.4 – 3.6 государственного контракта на реконструкцию.

В результате подрядчиком по контракту на реконструкцию – АО «ГКС» за счет авансовых средств произведена закупка материалов на общую сумму 1 259,5 тыс. рублей, не соответствующих проектно-сметной документации, на которую 9 июля 2021 года (с учетом внесенных корректировок) получено положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России», в том числе:

- в рамках заключенного с субподрядчиком (ООО «Скат») договора от 5 декабря 2024 года № АОГКС-0512-1 АО «ГКС» принял на строительной площадке Объекта (акт о приемке от 5 декабря 2024 г. № 323) арматуру класса А3 ГОСТ 34028 А500С 8мм (далее – арматура) в объеме 18,250 тонны на общую сумму 1 113,3 тыс. рублей,



что превышает объем арматуры, предусмотренный проектно-сметной документацией на 17,951 тонны. Стоимость излишне купленной арматуры расчетно составляет 1 095,0 тыс. рублей;

- в рамках заключенного с субподрядчиком (ООО «Стеновой») договора от 6 ноября 2024 г. № 17708034345240000334 АО «ГКС» принял на строительной площадке Объекта (счет-фактура от 27 ноября 2024 г. № 6886) керамзит фр. 20–40 в объеме 39 куб. м (далее – керамзит) на общую сумму 140 712,0 рубля, который не соответствует характеристикам и объему керамзита, предусмотренным проектно-сметной документацией (на Объекте предусмотрена работа 12-01-014-02 «Утепление покрытий: керамзитом (Разуклонка из керамзитобетона)», для выполнения которой предусмотрен «Графий керамзитовый М300, фракции 5–10 мм» в объеме 15,038 куб. м);
- в рамках заключенного с субподрядчиком (ООО «СК ГРУПП») договора от 11 ноября 2024 г. № 194531 АО «ГКС» принял на строительной площадке Объекта (счет-фактура от 22 ноября 2024 г. № 338) клей для обоев «Оклея универсал 1000 г.» в объеме 20 штук на общую сумму 23,8 тыс. рублей, который не предусмотрен проектно-сметной документацией.

4.1.5. В ходе проведения контрольного мероприятия установлены факты отсутствия на строительной площадке Объекта различных строительных материалов, приобретенных и поставленных согласно представленным документам для нужд строительства Объекта, на общую сумму 11 742,24 тыс. рублей.

В рамках договора от 5 декабря 2024 года № АОГКС-0512-1 ООО «Скат» поставил, а АО «ГКС» принял в том числе:

- по акту от 5 декабря 2024 г. № 323 бетон марки «БСТ В30 М400 F200 W8 Гравий» в общем объеме 535 куб. м на общую сумму 4 868 500,0 рубля. Указанный объем бетона в соответствии с согласованной Главгосэкспертизой России проектно-сметной документацией необходим для полной достройки Объекта. Вместе с тем по состоянию на 28 февраля 2025 года (более 3-х месяцев с момента полной оплаты) монолитные работы с использованием бетона на объекте не начаты;
- по акту от 15 января 2025 г. № 5 кирпич марки М150 (полнотелый) в объеме 227 328 штук на общую сумму 6 638,0 тыс. рублей. В ходе проведения контрольного мероприятия к проверке были представлены документы (паспорта качества) на «кирпич керамический рядовой полнотелый ординарный марки М150» на общее количество 24 400 штук. С учетом иных договоров на поставку кирпича указанной марки (договоры: от 6 ноября 2024 г. № 17708034345240000334 (06-11-24); от 11 декабря 2024 г. № 1112/2024-Мсн; от 9 декабря 2024 г. № 6716; от 27 декабря 2024 г. № 6932), заключенных АО «ГКС» в объеме 15 400 штук, общий объем кирпича марки М150, заявленного АО «ГКС» к поставке (согласно акту приема передачи) на строительную площадку Объекта и не подтвержденного соответствующими документами (сертификаты на кирпич, журнал входного контроля материалов, визуальный осмотр строительной площадки), расчетно составляет 218 328 штук на сумму 6 375,2 тыс. рублей.

В рамках договора от 11 декабря 2024 года №1112/2024-Мсн ООО «Техкрафт» поставил, а АО «ГКС» принял на строительной площадке Объекта (счет-фактура от 19 декабря 2024 года № 187) 8 491 штуку кирпича марки М100 на общую сумму 203,4 тыс. рублей.

В рамках договора от 6 ноября 2024 г. № 17708034345240000334 (06-11-24) ООО «Стеновой» поставил, а АО «ГКС» принял на строительной площадке Объекта (счет-фактуры от 21 ноября 2024 г. № 6744 и 6747, а также от 4 декабря 2024 г. № 7008) 15 800 штук кирпича марки М100 на общую сумму 295,1 тыс. рублей.

Общее количество заявленного АО «ГКС» к поставке (согласно счет-фактурам) на строительную площадку Объекта и не подтвержденного соответствующими документами (сертификаты на кирпич, журнал входного контроля материалов, визуальный осмотр строительной площадки) кирпича марки М100 расчетно составляет 24 291 штука на сумму 498,6 тыс. рублей.

## 5. Результаты проверки и анализа результативности использования средств федерального бюджета, выделенных в виде субсидий на финансовое обеспечение государственных заданий и субсидий на иные цели

В 2024 году на финансовое обеспечение государственного задания и на иные цели Академии предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 523 887,2 тыс. рублей, в том числе на выполнение государственного задания – 462 176,2 тыс. рублей, на иные цели – 61 831,0 тыс. рублей.

В общем объеме расходов Академии субсидии на финансовое обеспечение государственного задания (ВР 611) в 2024 году составили 61,1 %, а на иные цели (ВР 612) – 8,1 %.

5.1. Полномочия по формированию государственного задания Академии и его представление в Правительство Российской Федерации (учредителю) возложены на Минобрнауки России в соответствии с подпунктом 1 пункта 7 Устава.

Государственное задание Академии на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов № 075-00545-24-00 утверждено Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко в форме электронного документа 28 декабря 2023 года (№ 21872-П8-ДЧ) (далее – государственное задание Академии), что соответствует сроку, установленному пунктом 5 Положения о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2015 г. № 640 (далее – Положение № 640).

В ГИИС «Электронный бюджет» государственное задание Академии размещено в реестре государственных заданий 29 декабря 2023 года.

Государственное задание № 075-00545-24-00 сформировано и утверждено в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными пунктом 18 Устава Академии, что соответствует пункту 2 Положения № 640.

Государственные услуги (работы), установленные государственным заданием № 075-00545-24-00, соответствуют Общероссийскому базовому (отраслевому) перечню (классификаторам) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам.

Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Чернышенко 27 ноября 2024 года утверждена новая версия государственного задания Академии (№ ДЧ-П8-40440).

В соответствии с Методикой формирования государственного задания на оказание образовательных услуг в сфере высшего и среднего профессионального образования на очередной финансовый год и плановый период, утвержденной Минобрнауки России от 28 октября 2021 г. № 989, количественные показатели государственного задания на 2024 год на образовательную деятельность установлены с учетом контрольных цифр приема по специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, специалитета, магистратуры) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2023/24 учебный год, доведенных приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2023 г. № 1279 (приложение № 1.433), приказом Минкультуры России от 28 декабря 2023 г. № 3565 (приложения №1.115; 1.116), контрольных цифр приема по специальностям и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования (программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, ординатуре, ассистентуре-стажировке) за счет ассигнований федерального бюджета на 2023/24 учебный год, доведенных приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2023 г. № 1280 (приложение № 3.387), приказом Минкультуры России от 28 декабря 2023 г. № 3565 (приложение № 3.28).

Анализ контрольных цифр приема Академии по специальностям и (или) укрупненным группам специальностей и направлений подготовки по образовательным программам высшего образования, распределенных в результате проведения конкурса и установленных приказами Минобрнауки России и Минкультуры России показал, что контрольные цифры приема Академии на 2024/2025 учебный год установлены в среднем на 26,1 % меньше, чем в поданных Академией заявках.

В соответствии с пунктом 6 Положения № 640, согласно которому государственное задание утверждается на срок, соответствующий установленному бюджетным законодательством Российской Федерации сроку формирования федерального

бюджета, государственное задание Академии сформировано Правительством Российской Федерации на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. Установлено допустимое (возможное) отклонение от установленных значений показателей качества и (или) объема государственных услуг (работ) в государственном задании Академии в 10 %.

Согласно пунктам 15, 15 (1) и 32 Положения № 640 значения нормативных затрат на оказание государственных услуг и работ утверждены Академией в ГИИС «Электронный бюджет».

Объемы субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в результате внесения изменений в ЛБО в 2024 году увеличились по сравнению с началом года на 20 781,8 тыс. рублей (на 4,71 %) и составили 462 176,2 тыс. рублей.

Итоговый отчет о выполнении государственного задания Академии направлен в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации письмом от 17 января 2025 г. № 01/18. Минобрнауки России письмом от 21 января 2025 г. № МН-7/168-ДА согласовало указанный отчет. Отклонение от установленных государственным заданием показателей объема государственных услуг составило 4 %.

По итогам 2024 года показатели объема государственных услуг, установленные государственным заданием Академии (564 человека), выполнены на 95,4 % (538 человек).

Показатели объема государственных работ, установленные государственным заданием Академии (48 единиц), выполнены полностью (100 %).

План финансово-хозяйственной деятельности Академии на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов (далее – план ФХД) составлялся и утверждался в соответствии с Требованиями к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Минфина России от 31 августа 2018 г. № 186н, и Порядком составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Правительства Российской Федерации, утвержденным приказом Минобрнауки России от 11 августа 2021 г. № 744.

План ФХД Академии на 2024 год утвержден 27 декабря 2023 года.

Согласно отчету об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (ф. 0503737), кассовые расходы по виду финансового обеспечения «Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания» исполнены в объеме 462 205,5 тыс. рублей и составляют 100 % предусмотренных бюджетных ассигнований. Остаток денежных средств по предоставленным Академии субсидиям на выполнение государственного задания по состоянию на 1 января 2025 года отсутствует, по состоянию на 1 января 2024 года – также отсутствовал.

Кассовые расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами составили 394 939,3 тыс. рублей, или 85,5 %

от утвержденных назначений, на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд – 67 100,05 тыс. рублей, или 14,5 %.

5.2. В 2024 году субсидии на иные цели предоставлены Академии в объеме 61 831,0 тыс. рубле в целях:

- предоставления грантов, в том числе грантов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также представления средств государственной поддержки на возвратной основе в объеме 38 000,0 тыс. рублей;
- в целях выплаты стипендий обучающимся (студентам, интернам, ординаторам, адъюнктам, аспирантам и докторантам), а также осуществление выплат воспитанникам воинских частей в объеме 23 831,0 тыс. рублей;

Кассовые расходы по субсидиям на иные цели исполнены Академией в объеме 61 831,0 тыс. рублей, или 100 % от плановых назначений.

Предоставление субсидий осуществлялось в соответствии с порядком предоставления из федерального бюджета федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова», федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденном приказом Минобрнауки России от 3 марта 2021 г. № 149 (далее – Порядок № 149).

Сведения о выплатах стипендий представлены в [таблице 1](#).

Таблица 1.

тыс. руб.

Виды стипендий	Размер выплаченной стипендии
Государственная академическая стипендия	8 531,0
Государственная академическая стипендия аспирантам, ассистентам-стажерам	1 057,3
Государственная социальная стипендия	1 563,1
Повышенная государственная академическая стипендия	3 889,3

Виды стипендий	Размер выплаченной стипендии
Государственная социальная стипендия в повышенном размере	1 401,0
Стипендия Правительства РФ	0,00
Оказание материальной поддержки обучающимся	7 269,3
Стипендия Президента РФ	120,0
<b>Всего</b>	<b>23 831,0</b>

### 5.3. Расчеты по оплате труда

Положение по оплате труда работников Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова по виду экономической деятельности «Образование» утверждено приказом Академии от 1 февраля 2019 г. № 32/1.

Согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 3П-образование фонд начисленной заработной платы работников Академии (без внешних совместителей) за 2024 год составил 291 482,8 тыс. рублей (2023 год – 227 307,5 тыс. рублей).

В структуре фонда оплаты труда бюджетные средства составляют 287 123,9 тыс. рублей, или 98,5 % (в 2023 году – 220 380,6 тыс. рублей, или 97 %), средства от приносящей доход деятельности – 4 358,9 тыс. рублей, или 2,5 % (в 2023 году – 6 926,9 тыс. рублей, или 3 %).

По сравнению с 2023 годом фонд оплаты труда работников Академии в 2024 году увеличился в целом на 64 175,3 тыс. рублей (на 28,2 %).

Среднесписочная численность работников в 2024 году составила 128,5 человека, среднесписочная численность профессорско-преподавательского состава (далее – ППС) (без внешних совместителей) составила 60 человек, по сравнению с 2023 годом повысилась на 5,2 человека и сравнялась с уровнем 2022 года.

По итогам 2024 года средняя заработная плата ППС (без внешних совместителей) составила 205,1 тыс. рублей по Академии (г. Москва) и 98,2 тыс. рублей по филиалу (Пермский край).

В соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 4 декабря 2023 г. № Д04и-39303 прогноз среднемесячного дохода от трудовой деятельности (далее – СДТД) по г. Москве на 2024 год составил 104,1 тыс. рублей.



Таким образом, по итогам 2024 года Академией обеспечено достижение установленных Указом № 597<sup>6</sup> целевых значений соотношения средней заработной платы работников ППС Академии на 198,5 %.

Кроме того, в ходе контрольного мероприятия проведен анализ среднемесячной заработной платы семи ППС Академии за 2024 год<sup>7</sup>, по результатам которого установлено, что в 2024 году у четырех из семи ППС отношение среднемесячной заработной платы к СДТД по г. Москве составило более 200 %.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено, что Академией не обеспечена индексация должностного оклада и стимулирующей выплаты, установленные трудовым договором от 27 декабря 2019 г. № 12144п-П17, в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2020 г. № 2250-р, от 14 сентября 2022 г. № 2611-р и от 29 сентября 2023 г. № 2655-р, предусматривающими необходимость федеральным государственным учреждениям – главным распорядителям средств федерального бюджета принятия мер по увеличению обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда работников бюджетных и автономных учреждений соответственно: с 1 октября 2020 года – на 3 %, с 1 октября 2022 года – на 4 % и с 1 октября 2023 года – на 5,5 %. Сумма сложившейся недоплаты расчетно составила 1 216,1 тыс. рублей, в том числе 75,1 тыс. рублей в 2024 году.

## 6. Анализ исполнения в отчетном финансовом году государственных программ Российской Федерации

Реализация государственных программ Российской Федерации осуществляется в соответствии с Положением о системе управления государственными программами Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2021 г. № 786 (далее – Положение № 786).

В соответствии с пунктом 50 Положения № 786 ответственный исполнитель государственной программы запрашивает у соисполнителей и участников государственной программы (комплексной программы) информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации и оценки эффективности государственной программы (комплексной программы) и подготовки годового отчета, отсутствующую

- 
6. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» установлено, в том числе обеспечить повышение к 2018 году средней заработной платы врачей, преподавателей образовательных учреждений высшего образования и научных сотрудников до 200 % от средней заработной платы в соответствующем регионе.
  7. Анализ проведен в отношении, состоящих в штате не менее 12 месяцев в 2023 году, без учета внешних совместителей, у которых в 2024 году отсутствовали периоды временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком и выполняющих трудовую функцию в объеме 1 ставки.

в подсистеме управления государственными программами. Подготавливает годовой отчет и представляет его в Минэкономразвития России, Минфин России и управляющий совет.

В 2024 году Академия не являлась ответственным исполнителем, соисполнителем государственных программ Российской Федерации.

В 2024 году Академия являлась участником двух государственных программ Российской Федерации: «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» (далее – ГП-47) и «Социальная поддержка граждан» (далее – ГП-03).

Согласно подпункту «б» пункту 52 Положения № 786, участники государственной программы представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для осуществления мониторинга реализации государственной программы, оценки ее эффективности, отсутствующую в подсистеме управления государственными программами. В соответствии с письмом Минобрнауки России от 17 декабря 2024 года № МН-4/2517 срок предоставления отчета в рамках ведомственного проекта «Инфраструктурное развитие науки и высшего образования» установлен 25 декабря 2024 года.

Вместе с тем Академия направила отчет о ходе реконструкции объекта в Минобрнауки России письмом от 28 декабря 2024 г. № 01/1037, что позже установленного срока на 3 рабочих дня.

6.1. В соответствии с показателями СБР (с изменениями) в рамках ГП-47 на реализацию мероприятий ведомственного проекта «Инфраструктурное развитие науки и высшего образования» Академии на 2024 год были предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 229 157,9 тыс. рублей, кассовое исполнение по которым составило 100 % бюджетных назначений. В рамках ГП-47 на реализацию мероприятий в рамках комплексных процессных мероприятий «Реализация образовательных программ высшего образования» и «Социальная поддержка и развитие кадрового потенциала в сфере науки и высшего образования» Академии были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 524 007,2 тыс. рублей, кассовое исполнение по которым составило 100 % бюджетных назначений.

Всего в рамках ГП-47 Академии сводной бюджетной росписью (с изменениями) было предусмотрено 753 165,1 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100 % бюджетных назначений.

6.1.1. В рамках ведомственного проекта «Инфраструктурное развитие науки и высшего образования» в 2024 году Академией реализовывалось мероприятие с целью достижения результата: «Завершено строительство и произведена реконструкция объектов учебно-лабораторной инфраструктуры образовательных организаций высшего образования». Контрольной точкой являлось предоставление отчета о ходе реконструкции объекта «Реконструкция (регенерация) комплекса зданий Училища живописи, ваяния и зодчества – помещение для картинных выставок (Учебно-выставочный комплекс Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова) по адресу:

г. Москва, ул. Мясницкая, вл. 21/8» за 2024 год. С целью реализации указанного мероприятия в 2024 году Академии были предоставлены бюджетные ассигнования в размере 229 157,9 тыс. рублей (КБК 424 0706 47303 94046 464).

Кроме того, в 2024 году разрешен к использованию остаток бюджетных ассигнований, сформированный по состоянию на 1 января 2024 года в размере 553 874,1 тыс. рублей.

По состоянию на конец 2024 года у Академии сформирован остаток субсидии на капитальные вложения в размере 532 972,1 тыс. рублей (уменьшился на 3,8 % по отношению к остатку, сформированному на начало 2024 года).

С целью реализации указанного мероприятия Академией в 2021 году заключен государственный контракт от 19 октября 2021 г. № 0027-2021 на выполнение работ по реконструкции (регенерации) комплекса зданий Училища живописи, ваяния и зодчества – помещение для картинных выставок (Учебно-выставочный комплекс Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова) по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, вл. 21/8. Сумма контракта (с учетом изменений) – 681 595,5 тыс. рублей. Сроки окончания выполнения работ по контракту предусмотрены до 31 мая 2024 года. Подрядной организацией 23 апреля 2024 года контракт от 19 октября 2021 г. № 0027-2021 был расторгнут в одностороннем порядке.

Освоение выделенных средств на 23 апреля 2024 года, включая проектно-изыскательские, технологические присоединения с ресурсноснабжающими организациями и объем фактически выполненных работ, составило – 285 518,3 тыс. рублей.

Полученное разрешение на строительство от 27 апреля 2022 г. № 77-141000-020165-2022 продлено до 31 марта 2027 года.

По результатам открытого электронного конкурса Академии определен подрядчик на выполнение отдельных видов работ по завершению реконструкции Объекта, заключен контракт от 31 октября 2024 г. № 0373100105224000016 на сумму (с учетом изменений) – 784 455,4 тыс. рублей. Ввод Объекта в эксплуатацию согласно контракту – I квартал 2027 г.

Подрядчик 15 октября 2024 года принял по акту строительную площадку и приступил к выполнению строительно-монтажных работ на объекте. В соответствии с условиями контракта подрядчику был перечислен аванс в сумме 226 500,0 тыс. рублей.

По результатам открытого электронного конкурса заключен контракт от 23 декабря 2024 г. № 0373100105224000024 на оказание услуг по проведению строительного контроля на сумму 5 700,0 тыс. рублей. А также по результатам запроса котировок в электронной форме заключен контракт от 25 декабря 2024 г. № 373100105224000025 на оказание услуг по проведению авторского надзора на сумму 798,0 тыс. рублей.

По состоянию на 27 декабря 2024 года освоение денежных средств с учетом аванса составило 520 276,1 тыс. рублей. На дату проведения контрольного мероприятия ведутся работы по строительству, дополнительных соглашений о продлении сроков реализации не заключено.

6.1.2. В рамках комплекса процессных мероприятий «Реализация образовательных программ высшего образования» Академии в 2024 году предоставлялись бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг в объеме 462 176,2 тыс. рублей (КБК 424 0706 47 4 04 90059 611), кассовое исполнение по которым составило 100 % бюджетных назначений.

6.1.3. В рамках комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка и развитие кадрового потенциала в сфере науки и высшего образования» на стипендиальное обеспечение обучающихся по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения (КБК 424 0706 47 4 05 93490 612) в 2024 году Академии выделены бюджетные ассигнования в размере 23 831,0 тыс. рублей, кассовое исполнение по которым составило 100 % бюджетных назначений. Студентам Академии осуществлены выплаты стипендий в количестве 425 человек, в Уральском филиале Академии в г. Перми стипендии выплачены 241 студенту.

С целью достижения результата «Обеспечена государственная поддержка творческих коллективов и образовательных организаций в области культуры и искусства» в рамках грантов Президента Российской Федерации в области культуры и искусства творческим коллективам и образовательным организациям согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2016 г. № 372 в 2024 году Академии были предоставлены бюджетные ассигнования в размере 38 000,0 тыс. рублей (КБК 424 0706 47 4 05 61621 612), кассовое исполнение по которым составило 100 % бюджетных назначений.

Кроме того, Академией осуществлены стимулирующие выплаты профессорско-преподавательскому составу в количестве 90 человек. Выплаты осуществлялись в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 688 «О грантах Президента Российской Федерации в области культуры и искусства».

6.2. В соответствии с показателями СБР Академии в рамках госпрограммы «Социальная поддержка граждан» (далее – ГП-03) на реализацию комплекса процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей, а также гражданам, желающим взять детей на воспитание в семью» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2024 год в объеме 3 728,6 тыс. рублей (КБК 424 1004 03 4 11 93986 321), кассовое исполнение по которому составило 80,6 % бюджетных назначений. Бюджетные ассигнования не были реализованы в полном объеме в связи с уменьшением численности получателей выплат, пособий и компенсаций. Приказом Академии от 15 октября 2024 г. № 254-с отчислен один студент из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По результатам приемной кампании 2024 года из числа детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей на 1 курс в Уральский филиал Академии поступило два студента, прием в Академию данной категории детей не осуществлялся. Кроме того, не использованы средства, запланированные на обеспечение бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2017 г. № 1066.

За счет указанных средств осуществлены выплаты студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии со статьей 6

Федерального закона от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». В 2024 году количество получателей социальных выплат составляло 11 человек.

Во исполнение раздела VIII «Контроль за реализацией государственных программ» Положения № 786 проводится мониторинг реализации госпрограмм и ее структурных элементов. Минтруд России письмом от 1 февраля 2024 г. № 26-4/10/-1622 проинформировал Академию о необходимости направления подтверждающих сведений о ходе реализации мероприятий структурных элементов ГП-03 ежемесячно, в срок не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Вместе с тем сведения о ходе реализации мероприятий структурного элемента ГП-03 за декабрь 2024 года Академия направила ответственному исполнителю письмом от 29 января 2025 г. № 01/54, что позже установленного срока на 8 дней.

## 7. Результаты проверки и анализа эффективности формирования, управления и распоряжения федеральной собственностью главным администратором средств федерального бюджета

На праве постоянного (бессрочного) пользования у Академии находится 1 земельный участок площадью 3 965,92 кв. м по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, вл. 21/8, стр. 1, 2.

Согласно данным отчетной формы 0503730 «Баланс государственного (муниципального) учреждения» остаточная стоимость по счету 103.00 «Непроизведенные активы» по данному объекту за 2024 год составляла 170 774,4 тыс. рублей, на 1 января 2025 года остаточная стоимость не изменилась.

На праве оперативного управления за Академией закреплены 15 объектов недвижимости (здания, помещения) общей площадью 15 357,6 кв. м. По состоянию на 1 января 2025 года Академией не зарегистрировано право собственности Российской Федерации и право оперативного управления на 1 объект недвижимого имущества – нежилые помещения общей площадью 522,9 кв. м по адресу:

г. Москва, Сретенский бульвар, д.7<sup>8</sup>. Для регистрации вещных прав на объект требуется проведение кадастровых работ и оформление акта приема-передачи помещений.

Для проведения кадастровых работ и приведения объекта в соответствие плану БТИ Академией был заключен государственный контракт от 16 февраля 2021 года № 0027/2020 на разработку проекта капитального ремонта здания общежития Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова» по адресу: г. Москва, Сретенский бульвар д. 7/1. Окончательно работы по указанному договору были приняты Академией в марте 2022 года.

В 2022–2023 годах и истекшем периоде 2024 года (по состоянию на 28 февраля 2025 года) Академия не заключала договоров на проведение капитального ремонта нежилых помещений (подвал пом. I ком. 1, 2, 4–9, 9а, 10, 11, 13–19, пом. II ком I этаж 1 пом. I ком. 1–5, мансарда пом. I ком. 1–9), расположенных в здании по адресу: г. Москва, Сретенский бульвар, д.7. Таким образом, при отсутствии проведенного капитального ремонта рассматриваемых помещений Академия не может узаконить перепланировочные решения, а ГБУ МосгорБТИ завершить кадастровые работы.

Согласно выпискам из ЕГРН жилая площадь составляет 1 121,8 кв. м. Количество заключенных Академией договоров найма жилого помещения (общежития) со студентами составляет 263 единицы. В нарушение статьи 105 Жилищного Кодекса Российской Федерации жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека. Академией заключено 263 договора найма жилого помещения. Следовательно, на одного человека получается 4,2 кв. м, что является нарушением норм жилой площади в общежитии. В соответствии с пунктом 2 статьи 23 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предоставление гражданам для постоянного или временного проживания нежилых помещений (проживание студентов на 6 этаже – мансарде) не допускается.

В ходе проведения контрольного мероприятия установлено следующее.

В нарушение пункта 1 статьи 296 и пункта 3 статьи 298 Гражданского кодекса Российской Федерации Академией без согласования с собственником (Российская Федерация в лице Территориального управления Росимущества в городе Москве) заключены договоры аренды нежилого помещения:

- № 1-1 с ИП Пирязевым Кириллом Владимировичем (срок действия договора с 27 сентября 2024 года по 31 января 2025 года), в соответствии с которым Академия передала во временное владение и пользование площадь 2 кв. м в составе помещения,

---

8. Переданы Академии на основании распоряжения Территориального управления Росимущества в городе Москве от 14 октября 2013 г. № 789.



находящегося по адресу: г. Москва, ул. Мясницкая, д. 21, стр. 2, этаж 1 для установки и эксплуатации кофеин самообслуживания и снекового аппарата;

- № 1-2 с ИП Пирязевым Кириллом Владимировичем. (срок действия договора с 24 декабря 2024 года по 28 февраля 2025 года), в соответствии с которым Академия предоставляет во временное владение и пользование площадь 1 кв. м в составе помещения, расположенного по адресу: г. Москва, Камергерский пер., дом 2, пом. 1/1, 2 этаж для установки и эксплуатации кофеин самообслуживания.

## 8. Выводы

8.1. Федеральным законом № 540-ФЗ (с учетом изменений) Академии на 2024 год утверждены бюджетные ассигнования в объеме 736 619,7 тыс. рублей. С учетом внесенных изменений в сводную бюджетную роспись бюджетные ассигнования Академии увеличены на 20 274,0 тыс. рублей и составили 756 893,7 тыс. рублей. Кассовое исполнение расходов на 1 января 2025 года составило 756 170,27 тыс. рублей, или 99,9 % объема сводной бюджетной росписи.

8.2. Бюджетная отчетность Академии за 2024 год обеспечивает достоверное и объективное представление финансового положения по состоянию на 1 января 2025 года.

8.3. Штатная численность Академии ежегодно превышает фактическую численность почти в 2 раза (в 1,7 раза – на 1 января 2023 года, в 1,9 раза – на 1 января 2024 года, в 1,7 раза – в 2024 году).

8.4. В ходе проведения контрольного мероприятия установлены нарушения в части осуществления закупок товаров, работ и услуг.

8.4.1. В нарушение пункта 2 части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 3.7 контракта от 27 июля 2022 г. № 012.ЕП.22 Академией оплата по акту сдачи приемки выполненных услуг от 12 марта 2024 г. № 14, подписанному 25 марта 2024 года, произведена 19 июня 2024 года (платежное поручение от 19 июня 2024 г. № 59063), то есть с нарушением срока на 46 рабочих дней.

8.4.2. В нарушение пункта 2 части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 3.6 контракта от 27 июня 2022 г. № 011.ЭК.22 Академией оплата по акту сдачи приемки выполненных услуг от 26 февраля 2024 г. № 5, подписанному 29 февраля 2024 года, произведена 1 апреля 2024 года (платежное поручение от 1 апреля 2024 г. № 28819), то есть с нарушением срока на 10 рабочих дней.

8.4.3. В нарушение пункта 10 части 2 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, подпункта «в» пункта 11 Правил № 60 Академией информация и документы об оплате поставленного товара (платежное поручение от 21 мая 2024 г. № 46657) по контракту от 26 февраля 2024 года № 0373100105224000001 не направлялись в Федеральное Казначейство с использованием ЕИС.

8.4.4. В нарушение пункта 1 части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 3.1 контракта № 0373100105224000001, Академией оплачены услуги до их фактического оказания и приемки.

8.4.5. В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ Академией не предъявлено требование к ООО «ПП «УМК» об уплате неустойки за просрочку обязательств на 22 дня по контракту от 23 сентября 2024 года № 0373100105224000015.

8.5. Академией не обеспечена индексация должностного оклада и стимулирующей выплаты работнику, предусмотренных трудовым договором от 27 декабря 2019 года № 12144п-П17.

8.6. Установлены нарушения и недостатки в части проведения работ по строительству Объекта.

8.6.1. Локальной сметой, являющейся приложением к контракту на строительство Объекта, предусмотрен расчет необходимого объема материала: «Кирпич керамический одинарный, марка 100, размер 250х120х65 мм», в рамках которого применен коэффициент 7, вместо предусмотренного ГЭСН 08-02-002-03 коэффициента 5, что создает риски завышения объемов необходимого материала и его стоимости, в случае его оплаты в установленном сметой объеме на сумму 119,3 тыс. рублей в базисном уровне цен (расчетно).

8.6.2. В ходе проведения контрольного мероприятия установлены факты приобретения АО «ГКС» за счет средств федерального бюджета (аванс) в рамках выполнения контракта от 31 октября 2024 г. № 0373100105224000016 не предусмотренных согласованной Главгосэкспертизой России проектно-сметной документации и отсутствующих на момент проведения контрольного мероприятия на строительной площадке материалов на общую сумму 1 259,5 тыс. рублей (расчетно).

8.6.3. В ходе проведения контрольного мероприятия установлены факты отсутствия на строительной площадке Объекта различных строительных материалов, приобретенных АО «ГКС» за счет средств федерального бюджета (аванс) и поставленных согласно документам для нужд строительства Объекта, на общую сумму 11 742,24 тыс. рублей.

8.6.4. Установлены факты не согласованной замены подрядчиком строительного материала, предусмотренного согласованной сметой на более дешевые аналоги при проведении скрытых работ, а также отсутствия части подтверждающих документов на такие работы. В результате Академией был произведен перерасчет фактически выполненных работ и заключено дополнительное соглашение к контракту, что привело к экономии средств федерального бюджета на общую сумму 385,2 тыс. рублей.

8.6.5. Выявлены факты потребления подрядчиком коммунальных ресурсов Академией без возмещения их стоимости. В ходе проведения контрольного мероприятия подрядчик возместил понесенные Академией расходы в общем объеме 113,6 тыс. рублей.

8.7. В 2024 году на финансовое обеспечение государственного задания и на иные цели Академии предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 523 887,2 тыс. рублей, в том числе на выполнение государственного задания – 462 176,2 тыс. рублей, на иные цели – 61 831,0 тыс. рублей. В общем объеме расходов Академии субсидии на финансовое обеспечение государственного задания (ВР 611) в 2024 году составили 61,1 %, а на иные цели (ВР 612) – 8,1 %.

По итогам 2024 года показатели объема государственных услуг, установленные государственным заданием Академии (564 человека), выполнены на 95,4 % (538 человек).

Показатели объема государственных работ, установленные государственным заданием Академии (48 единиц), выполнены полностью (100 %).

8.8. Согласно подпункту «б» пункта 52 Положения № 786 Минобрнауки России письмом от 17 декабря 2024 года № МН-4/2517 обозначило для Академии срок предоставления отчета как участника ГП-47 в рамках ведомственного проекта «Инфраструктурное развитие науки и высшего образования» 25 декабря 2024 г.

Вместе с тем Академия направила отчет о ходе реконструкции объекта в Минобрнауки России письмом от 28 декабря 2024 г. № 01/1037, что позже установленного срока на 3 рабочих дня.

8.9. Во исполнение раздела VIII «Контроль за реализацией государственных программ» Положения № 786 Минтруд России письмом от 1 февраля 2024 г. № 26-4/10/-1622 проинформировало Академию о необходимости направления подтверждающих сведений о ходе реализации мероприятий структурных элементов госпрограммы «Социальная поддержка граждан» ежемесячно, в срок не позднее 6-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

Вместе с тем сведения о ходе реализации мероприятий структурного элемента ГП-03 за декабрь 2024 года Академия направила ответственному исполнителю письмом от 29 января 2025 г. № 01/54, что позже установленного срока на 8 дней.

8.10. В ходе проведения контрольного мероприятия установлены нарушения и недостатки в части осуществления инвентаризации дебиторской задолженности (в том числе по доходам).

8.10.1. В нарушение пункта 64.79 Методических указаний № 61н, в соответствии с которыми составляется акт о результатах инвентаризации (ф. 0510463), который утверждается руководителем субъекта учета и оформляется не позднее дня, следующего за днем окончания инвентаризации по всем группам объектов, проведенных инвентаризационной комиссией, Академией акт о результатах инвентаризации сформирован от 25 декабря 2024 г. № 00ZP-000003, что на 7 дней позже даты окончания проведения инвентаризации (17 декабря 2024 г.), акт о результатах инвентаризации наличных денежных средств сформирован от 25 декабря 2024 г. № 00ZP-000001, что на 7 дней позже даты окончания инвентаризации (17 декабря 2024 г.).

8.10.2. Академией не обеспечено соблюдение положений Методических указаний № 61н при заполнении решений о проведении инвентаризации (ф. 0510439) от 19 ноября 2024 г. № 00ZP-000013 и № 00ZP-000014.

В заголовочной части решений в реквизитах не отражены акты, определяющие порядок проведения инвентаризации (наименование правовых актов субъекта учета (обособленного подразделения) с указанием их номеров и дат), что не соответствует пункту 33 Методических указаний № 61н; в решениях неверно указан номер приказа Академии от 21 октября 2024 г. «О создании инвентаризационной комиссии» – № 85-О/1 вместо № 85-О; решения подписаны, в том числе ответственным исполнителем ведущим бухгалтером-кассиром, который на дату подписания (19 ноября 2024 года) являлся нетрудоспособным и находился на больничном.

Кроме того, в решении № 00ZP-000014 в подразделе 2.1 раздела 2 в табличной части (код строки 005) в графах 3–5 в составе комиссии в качестве члена комиссии указано лицо, не включенное в состав инвентаризационной комиссии приказом Академии от 21 октября 2024 г. № 85-О, и без указания наименования его должности, что не соответствует пункту 34 Методических указаний № 61н.

Также в решении о проведении инвентаризации от 19 ноября 2024 г. № 00ZP-000014 в разделе 2 подразделе 2.1 в табличной части в графах 3–5 состава комиссии код строки 005 указан как член комиссии сотрудник без наименования должности, который не входит в состав комиссии согласно приказу от 21 октября 2024 г. № 85-О. 8.10.3. В инвентаризационных описях остатков на счетах учета денежных средств на 1 ноября 2024 г. № 00ZP-000002, 00ZP-000003, 00ZP-000004, 00ZP-000005, 00ZP-000006, а также в инвентаризационных описях расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами на 1 ноября 2024 г. № 00ZP-000009, 00ZP-000010, 00ZP-000011, 00ZP-000013 не заполнены строки «заключение комиссии», предусмотренные к заполнению формами инвентаризационной описи остатков на счетах учета денежных средств (ф.0504082) и инвентаризационной описи расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами, и кредиторами (ф.0504089), установленными в приложении № 4 к приказу Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н.

8.10.4. В актах Академии о результатах инвентаризации от 25 декабря 2024 г. № 00ZP-000003 и результатах инвентаризации наличных денежных средств от 25 декабря 2024 г. № 00ZP-000001 в заголовочной части допущены арифметические ошибки в номерах решений о проведении инвентаризации (указан № 00ZP-000113 вместо № 00ZP-000013 и указан № 00ZP-000114 вместо № 00ZP-000014).

8.10.5. По состоянию на начало и конец 2024 года согласно форме 0510469 у Академии просроченные дебиторская и кредиторская задолженности отсутствуют.

В ходе выборочной проверки инвентаризационной описи расчетов по поступлениям от 11 декабря 2024 г. № 00ZP-000001 по решению о проведении инвентаризации

от 19 ноября 2024 г. № 00ZP-000013 выявлены случаи отражения дебиторской задолженности с контрагентами по обязательствам, срок исполнения которых истек (ст. 196 ГК РФ, ст. 266 НК РФ). В ходе проверки Академия признала факт наличия сомнительной задолженности по доходам по нескольким дебиторам и сформировала решения о признании сомнительной задолженности по доходам от 19 февраля 2025 г. № 00ZP-000002 и от 26 февраля 2025 г. № 00ZP-000003.

8.11. Академией не обеспечено достижение установленных Указом № 597 целевых значений соотношения средней заработной платы ППС Академии.

По итогам 2024 года средняя заработная плата ППС (без внешних совместителей) составила 205,1 тыс. рублей (197 % от СДТД по г. Москве на 2024 год).

Выборочный анализ среднемесячной заработной платы семи ППС Академии за 2024 год показал, что у четырех из семи ППС отношение среднемесячной заработной платы к СДТД по г. Москве составило более 200 %.

8.12. В нарушение статьи 105 Жилищного Кодекса Российской Федерации жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее шести квадратных метров жилой площади на одного человека. Академией заключено 263 договора найма жилого помещения. Следовательно, на одного человека получается 4,2 кв. м, что является нарушением норм жилой площади в общежитии.

8.13. В нарушение пункта 1 статьи 296 и пункта 3 статьи 298 Гражданского кодекса Российской Федерации Академией заключено 2 договора аренды нежилых помещений без согласования с собственником.

## 11. Предложения

11.1. Утвердить Заключение Счетной палаты Российской Федерации о результатах проверки исполнения Федерального закона «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2024 год в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова».

11.2. Направить представление Счетной палаты Российской Федерации ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова».

11.3. Направить заключение о результатах проверки Счетной палаты Российской Федерации в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

11.4. Учесть результаты проверки в Заклучении Счетной палаты Российской Федерации на отчет об исполнении федерального бюджета за 2024 год.

