

Анализ расторжения контрактов

Общая информация об объеме контрактов, в отношении которых заказчиками принимались решения о расторжении, представлена в таблице № 1.

Таблица № 1

Способ определения поставщика	Количество контрактов		Доля расторгнутых контрактов, %
	всего	в т.ч. расторгнутые	
Общий итог	2468	395	16,0 ¹
Электронный аукцион	1305	210	16,1
Открытый конкурс в электронной форме	735	100	13,6
Закупка у единственного подрядчика	407	82	20,1
Другие способы определения поставщика	21	3	13,0

Информация об основаниях соответствующих решений представлена в таблице № 2.

Таблица № 2

Основание расторжения контракта	Количество контрактов	Доля расторгнутых контрактов, %
Всего	395	100
Соглашение сторон	244	61,8
Односторонний отказ заказчика от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством	140	35,4
Односторонний отказ поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством	11	2,8

¹ По состоянию на 14.02.2025 – 584 контракта (23,7%).

Для контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту объектов (общее количество в генеральной совокупности - 761 контракт) вышеуказанная таблица имеет иные показатели:

Таблица № 3

Основание расторжения контракта	Количество контрактов	Доля расторгнутых контрактов, %
Всего	122	100
Соглашение сторон	89	73,0
Односторонний отказ заказчика от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством	29	23,8
Односторонний отказ поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством	4	3,3

На основании данных, размещенных в ЕИС в сфере закупок и во ФГИС «Система профессионального анализа рынка и компаний (Спарк)», были определены показатели компаний-подрядчиков, с которыми были расторгнуты контракты. На рисунке № 1 представлены данные по размеру компаний, на рисунке № 2 – данные по их Уставному капиталу².

Рисунок №1

² Общее количество подрядчиков – 303 компании, из них 8 – индивидуальные предприятия. Из 295 подрядчиков информация имеется о 287.

Примеры случаев расторжения контрактов:

1. КСП Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отмечает, что по контракту № 2860102030222000009 от 25.03.2022 г. (предмет контракта Выполнение проектно-изыскательских работ и создание объекта капитального строительства: «Врачебная амбулатория» с. Леуши Кондинского района) в нарушение пункта 4.19 СП 68.13330.2017 при наличии невыполненных объемов работ (при отсутствии поставленного и смонтированного оборудования на сумму 7 083,1 тыс. рублей), предусмотренных проектной документацией по строительству объекта, КУ «УКС» неправомерно подписан Акт приемки законченного строительством.

2. КСП Самарской области (контракт № 2631585657222000042 от 29.06.2022 г. на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Проектирование и строительство лыжероллерной трассы для учебно-спортивного центра «Чайка» в муниципальном районе Волжский») отмечает, что расторжение контракта по соглашению сторон осуществлено без указания причин расторжения контракта.

3. КСП Челябинской области установлено, что контракт № 2745138380023000003 от 17.01.2023 г. расторгнут заказчиком в одностороннем порядке в связи с невыполнением 1 этапа работ по проектированию и отсутствием результата таких работ в установленный контрактом срок.

4. КСП Новосибирской области установлено, что контракт № 2540650980023000058 от 17.03.2023 г. расторгнут заказчиком в результате некачественно выполненных проектных работ, получением отрицательного заключения экспертизы проектной документации и невозможностью выполнения строительных работ за оставшийся период времени.

5. КСП Приморского края установлено, что контракт № 2254025253523000002 от 15.03.2023 г. расторгнут в связи с односторонним отказом подрядчика от исполнения контракта в связи с тем, что в ходе его реализации выявлена необходимость сноса и проведения компенсационных мероприятий по пересадке краснокнижных растений (Калопанакса семилопастного (Диморфанта), произрастающих на земельном участке, на котором ведется строительство объекта, при этом указанные работы не были предусмотрены и не входили в цену контракта.